



湖北省审计厅

# 审计结果公告

HUBEISHENG SHENJITING  
SHENJI JIEGUO GONGGAO

2020年第1号

湖北省审计厅办公室

- 1** 湖北省对口支援新疆博尔塔拉蒙古自治州和  
新疆生产建设兵团第五师双河市 2019 年  
发展资金和项目跟踪审计结果



# 湖北省对口支援新疆博尔塔拉蒙古自治州 和新疆生产建设兵团第五师双河市 2019 年 发展资金和项目跟踪审计结果

(2020 年 6 月 5 日公告)

**按**

照审计署工作要求,湖北省审计厅对湖北省对口支援新疆博尔塔拉蒙古自治州(以下简称博州)和新疆生产建设兵团第五师双河市(以下简称五师双河市)2019 年发展资金和项目进行了跟踪审计。现将审计结果公告如下:

## 一、基本情况

2019 年,湖北省安排对口支援新疆博州、五师双河市项目 64 个,其中:博州 47 个,五师双河市 17 个;援助资金 37861 万元,其中:博州 25813 万元,五师双河市 12048 万元。湖北省援疆资金已按规定拨付到位。

## 二、审计发现的主要问题

### (一)3 个项目建设程序不规范,未取得施工许可即施工。

博州党委党校和博乐市委党校迁址共建项目施工工程一期的教学综合楼、阶梯教室与公寓楼、学员餐厅两个标段于 2019 年 3 月开工,办理施工许可证时间是 2019 年 4 月;博州博乐市人民医院精神科建设项目于 2019 年 3 月开工,办理施工许可证时间是 2019 年 6 月;精河县高级中学附属设施及设备配置项目于 2019 年 5 月开工,办理施工许可证时间是 2019 年 7 月。

### (二)3 个项目因前期工作不到位进展缓慢。

九十一团基础设施建设项目因与其他项目资金打捆使用,项目建设方案确定较晚,截至审计时,项目仅完成初步设计审批手续;精河县大河沿子镇第二小学附属设施建设项目于 2019 年 7 月 21 日发布施工及监理的招标公告,截至审计时,项目尚未开标;博州支持农牧民就业增收致富项目截至审计时,正在制定资金使用方案。

### (三)博州财政局和五师双河市财政局拨付援疆资金不及时。

博州财政局自 5 月 27 日收到省援疆工作前方指挥部拨付的援疆资金起至 7 月 16 日,下拨 94.55%。五师双河市财政局自 5 月 30 日收到省援疆工作前方指挥部拨付的援疆资金起至 8 月 15 日,仅下拨 47.25%。

### (四)2 个 2018 年度项目未如期完成。

博尔塔拉报社标准化印刷能力建设及设备购置项目为 2018 年援建项目,截至审计时,采编业务会议室改造项目正在准备验收,部分设备购置正在进行政府采购,媒体数据储存服务项目尚未启动;鄂博新媒体、网



络信息安全中心、外宣品制作项目为 2018 年援建项目，截至审计时，部分工程正在施工、部分工程尚未实施。

### 三、整改情况

对审计发现的上述问题，湖北省审计厅依法依规提出了审计处理意见和审计建议。湖北省援疆工作前方指挥部高度重视，协调受援地相关部门督促项目单位针对问题及时整改。目前，相关单位已制定整改措施，部分问题已整改到位。

主办单位：湖北省审计厅办公室

主管机关：湖北省审计厅

通讯地址：武汉市武昌区水果湖天鹅路 3 号

邮政编码：430071

电 话：027-87252501